

	Durata (in giorni naturali consecutivi)	SETTIMANA																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Firma del contratto	1																							
Approvvigionamento materiale e costruzione caldaia	97																							
Interventi edili nell'edificio di centrale	10																							
Smantellamento caldaia esistente	28																							
Smantellamento circuiti idraulici esistenti	14																							
Trasporto e montaggio caldaia a biomassa	28																							
Montaggio meccanico circuiti locale caldaie a metano	7																							
Montaggio meccanico circuiti locale caldaia a biomassa	14																							
Montaggio elettrico caldaia a biomassa	14																							
Collegamenti elettrici circuiti idraulici	7																							
Prove a freddo e a caldo	12																							
Collaudo prestazionale <sup>1)</sup>	2																							

1) l'attività sarà eseguita quando il carico termico dell'utenza raggiungerà un valore adeguato, conformemente a quanto

Giorni naturali consecutivi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Viessmann Engineering S.r.l.

Luogo e data  
Pescantina 22/04/2014

(sottoscrizione e allegato documento di identità)