

Committente



**FONDAZIONE
EDMUND
MACH**



**Fondazione Edmund Mach
di San Michele all'Adige**

Via E. Mach, 1
38010 S. Michele all'Adige (TN)

Oggetto

Sostituzione della centrale termica a bio-
massa a servizio della rete di teleriscalda-
mento che alimenta le utenze termiche
della Fondazione Edmund Mach di San Mi-
chele all'Adige

PROGETTO DEFINITIVO

Cronoprogramma

Il Progettista

ing. Michele Tarolli



I collaboratori

Ing. Alessandro Ferrari
Ing. Alvise Bozzo
Ing. Manuel Gubert
t.s.e. Gialuca Rosa
per.ind. Matteo Tait

P-13-085

D

R

140

CRO

Commessa

Fase di progetto

Elaborato

Ambito

Sigla

EMISSIONE

REV. 0

REV. 1

REV. 2

REV. 3

DATA

07.03.14

VISTO DA

A. FERRARI

APPROVATO DA

M. TAROLLI

FIRMA DEL C. D.

MICHELE TAROLLI

Fase		Durata (in giorni naturali consecutivi)	Costo complessivo fase di lavoro	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20	Settimana 21	Settimana 22	Settimana 23
1	Firma del contratto	1	€ 0,00																							
2	Approvvigionamento materiale e costruzione caldaia	97	€ 566.635,77																							
3	Interventi edili nell'edificio di centrale	10	€ 8.774,95																							
4	Smantellamento caldaia esistente	28	€ 0,00																							
5	Smantellamento circuiti idraulici esistenti	14	€ 1.400,00																							
6	Trasporto e montaggio caldaia a biomassa	28	€ 163.564,96																							
7	Montaggio meccanico cicuiti locale caldaie a metano	7	€ 22.989,83																							
8	Montaggio meccanico cicuiti locale caldaia a biomassa	14	€ 71.938,77																							
9	Montaggio elettrico caldaia a biomassa	14	€ 54.786,47																							
10	Collegamenti elettrici circuiti idraulici	7	€ 27.393,23																							
11	Prove a freddo e a caldo	12	€ 70.099,27																							
12	Collaudo prestazionale ¹⁾	2																								

Note:
1) l'attività sarà eseguita quando il carico termico richiesto dall'utenza raggiungerà un valore adeguato, conformemente a quanto previsto in capitolato.

Intervallo tra fine lavori e collaudo

Importo progressivo settimanale dei lavori realizzati (esclusi oneri sicurezza)		€ 987.583,25	€ 35.049,64	€ 75.940,88	€ 116.832,12	€ 157.723,36	€ 198.614,60	€ 239.505,84	€ 280.397,08	€ 321.288,32	€ 364.812,05	€ 411.845,75	€ 453.436,99	€ 495.028,23	€ 535.919,48	€ 576.810,72	€ 617.701,96	€ 658.593,20	€ 699.484,44	€ 763.365,51	€ 826.728,13	€ 917.483,98	€ 958.375,22	€ 987.583,25
			3,55%	7,69%	11,83%	15,97%	20,11%	24,25%	28,39%	32,53%	36,94%	41,70%	45,91%	50,13%	54,27%	58,41%	62,55%	66,69%	70,83%	77,30%	83,71%	92,90%	97,04%	100,00%